

勘察合同2026年第三季度履约评价评分标准表

工程名称：大鹏办事处较场尾片区10kV架空线落地工程
评价部门：深圳市天健地产集团有限公司

履约单位：建设综合勘察研究设计院有限公司
评价时间：2026年09月20日

序号	一级指标名称	一级指标权重分值	二级指标名称	二级指标权重分值	三级指标名称	三级指标权重分值	考核要素	履约率	得分
一	人员配备	20	项目负责人	9	/	/	项目负责人与投标承诺的一致；若不一致，有按合同约定进行变更。 对于逾期未按约定程序申报变更或无故变更的，每逾期1天申报变更的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	60%	5.4
			现场勘察人员	8	/	/	指派的勘察人员均与投标承诺的一致；若不一致，有按合同约定的程序进行变更。 对于逾期未按约定程序申报变更或无故变更的，每逾期1天申报变更的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	30%	2.4
			主要机械设备	3	/	/	项目现场配备的主要机械设备均与投标承诺的一致。 若不一致且未按约定申报变更的，一台不一致降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	30%	0.9
二	质量控制	50	勘察工作质量	15	/	/	1. 严格按照招标文件勘察任务书及合同要求完成勘察测量工作，如实记取工程地质特征； 2. 勘察探测能充分反映现场实际情况； 上述要素有一项负面情形的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	60%	9
			报告内容与质量	15	/	/	1. 现场实际情况相符，编制清晰，无存在缺漏； 2. 满足合同规定的深度要求，满足设计需要； 3. 达到勘察任务书和规范标准，满足进行设计或施工招标的深度要求。 上述要素有一项负面情形的，节点期内出现1次，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	60%	9
			工程计量	10	/	/	1. 进行合理钻探和测绘，提出经济合理建议； 2. 无错、漏、缺；未出现因勘察不准而使工程费用增加。 上述要素有一项负面情形的，节点期内出现1次，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	60%	6
			施工安全	10	/	/	能够保障勘察作业过程中人员及设备安全，未发生安全事故。每发生一宗伤人事故的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止；若发生一宗及以上的亡人事故，履约率直接判定为0%。	60%	6
三	进度控制	10	勘察进度	5	/	/	能够按照合同期限要求完成勘察任务书布置的各项工作的。 有1项未按时完成的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	30%	1.5
			补充勘察	5	/	/	补充勘察能满足建设单位要求。	80%	4
四	配合与协调	20	廉政责任落实	8	/	/	按照签订的《大鹏新区政府投资工程建设廉政责任书》落实，若任一条款未落实的，履约率均被判定0%。	80%	6.4
			方案阶段、初设阶段、施工图阶段	4	/	/	能够按照合同约定配合发包方、设计单位工作。 发生1次不配合工作情况，导致项目进度滞后的，降低1个档次的履约率，履约率变0%为止。	60%	2.4
			工程实施阶段	4	/	/	服从发包方安排，按时参加有关工程会议，协助发包方解决各种事务性问题；及时配合、处理工程变更等合同规定的其它工作；及时配合、处理工程变更等合同规定的其它工作。发生1次不配合工作情况，导致项目实施进度滞后的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	30%	1.2
			工程竣工验收阶段	4	/	/	资料归档整齐、无误；提供业主满意的后期服务，积极配合各项目参与方的工作。 发生2次不配合工作情况，导致项目验收进度滞后的，降低履约率1个档次，履约率变0%为止。	30%	1.2
总分				100		0	单项二级实际得分=二级指标履约率×指标权重分值； 最终得分=Σ各二级指标实际得分/Σ各二级指标权重分值×100		55.4

评价人员签字：JH

部门负责人签字：

相关部门（设计部/施工部）签字：