

大鹏新区妇幼保健院工程专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大鹏新区妇幼保健院工程			投向领域		医疗	
项目主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			项目单位		深圳市大鹏新区建筑工务署	
项目实施内容		拆除原妇幼保健院大楼，新建综合楼一栋，按照三级妇幼保健院标准（规划床位数330张）。						
年度绩效目标		预期目标			全年实际完成情况			
		拆除原有旧建筑，开展地基基础工程。			已完成旧建筑物拆除工程，地基基础工程已开展。			
当年绩效指标	债券资金管理指标 (10分)	总体支出进度 (当年实际支出金额/项目当年下达额度)	实际支出金额	下达额度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			14600万元	14600万元	14600万元	10	10	无
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质勘察完成率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	基坑支护验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	方案设计完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	完成14600万元资金支付	14600万元	14600万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗基础设施建设	更加完善	更加完善	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		公共卫生服务水平	有效提升	有效提升	10	10	无	
服务对象满意度指标		受益群众满意度	100%	100%	10	10	无	
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥ 1	1	5	5		
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额	100%	100%	5	5		

			/当年应还本 付息金额 (%)					
总分						100	100	等级:

注：1. 采用定量与定性评价相结合的比较法。

(1) 定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

(2) 定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2. 等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。